

Bauausschuss 20. Mai 2026: Anlage zu TOP 6: Informationen zum Sachstand der Bau- und Sanierungsmaßnahmen

Rathaus Erweiterungsbau: Herr Röhrs stellt den Lageplan bezüglich der Außenanlagen vor. Herr Zylla merkt an, dass man derzeit davon ausgehe, dass die Arbeiten wenigstens noch bis Ende Juni 2026 andauern werden.

Rathausgebäude (Sanierung): Man sei dabei Teile des alten Rathauses komplett leer zu ziehen und entsprechend die Rückbaumaßnahmen zu planen und zu beauftragen.

Kita Kochstraße: Hier hat sich aufgrund einer Vergaberüge eine Verzögerung ergeben. Es müsse eine neue Ausschreibung und Vergabe erfolgen.

Pestalozzistraße: Die Arbeiten hinsichtlich der Markierungen und Beschilderung habe man im Blick. Herr Zylla äußert, dass die Bepflanzung seines Wissens nach abgeschlossen sei.

Freimuthstraße: Hier habe man jetzt Fördermittel in Aussicht. Sollte sich dies bestätigen, werde man sich im Ausschuss besprechen und die Ausführungsplanung präsentieren. Man werde dem Protokoll beifügen um welche Fördermittel (Programm) es sich handelt.

Antwort: Die Förderung erfolgt über das Bund-Länder-Programm „Zukunft Stadtgrün (ZUST)

Krummer Luchweg: Eine abgeschlossene Maßnahme bis auf einige Restmängel.

Neckarstraße: Die Planung und Umverlegung der Gasleitung werde sich länger hinziehen als vorgesehen. Man sei auf die entsprechenden Leitungsträger angewiesen. Ob die Arbeiten im Juli fertig gestellt werden sei noch nicht sicher.

Ausbau der Anliegerstraße im Bereich Waldheim (Verbesserung der ÖPNV Verhältnisse): Die Vorstellung eines ersten Entwurfes der Ausbauplanung sei vorgesehen.

Bahnhof Falkensee (Toiletten auf Nord- und Südseite): Die Submission erfolgte heute. Es gab allerdings nur einen Anbieter. Sollten die formalen und sonst Voraussetzungen gegeben sein, hoffe man schnell zu einer Umsetzung kommen zu können.

Bahnhof Finkenkrug (Radabstellanlagen): Herr Röhrs äußert, dass die Anlagen diese oder kommende Woche geliefert und dann von der Vertragsfirma aufgestellt werden sollen.